



Obra  
INCÊNDIO - UNIDADE CEILÂNDIA

Bancos  
SINAPI - 05/2024 - Distrito Federal  
SBC - 06/2024 - Distrito Federal  
ORSE - 03/2024 - Sergipe  
SEDOP - 05/2024 - Pará  
IOPES - 03/2024 - Espírito Santo  
CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo  
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás

B.D.I.  
24,86%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100,00% 268.277,34	17,00% 45.607,15	16,25% 43.595,07	16,25% 43.595,07	16,25% 43.595,07	16,25% 43.595,07	18,00% 48.289,92
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00% 47.227,82	20,00% 9.445,56	14,00% 6.611,89	14,00% 6.611,89	14,00% 6.611,89	14,00% 6.611,89	24,00% 11.334,68
3	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES	100,00% 4.539,42	25,00% 1.134,86	15,00% 680,91	15,00% 680,91	15,00% 680,91	15,00% 680,91	15,00% 680,91
4	BLOCO PRINCIPAL	100,00% 230.556,53	25,00% 57.639,13	25,00% 57.639,13	25,00% 57.639,13	25,00% 57.639,13		
5	ESCOLA	100,00% 76.158,16		25,00% 19.039,54	25,00% 19.039,54	25,00% 19.039,54	25,00% 19.039,54	
6	TEATRO	100,00% 58.822,99			25,00% 14.705,75	25,00% 14.705,75	25,00% 14.705,75	25,00% 14.705,75
7	LANCHONETE	100,00% 3.090,79			25,00% 772,70	25,00% 772,70	25,00% 772,70	25,00% 772,70
8	CASA DE MÁQUINA - SPRINKLER	100,00% 108.030,77				30,00% 32.409,23	50,00% 54.015,39	20,00% 21.606,15
9	CASA DE MÁQUINA	100,00% 72.605,10				30,00% 21.781,53	50,00% 36.302,55	20,00% 14.521,02
10	SPDA	100,00% 189.210,60			30,00% 56.763,18	20,00% 37.842,12	20,00% 37.842,12	30,00% 56.763,18
11	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	100,00% 182.790,80			10,00% 18.279,08	20,00% 36.558,16	20,00% 36.558,16	50,00% 91.395,40
12	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	100,00% 48.337,75				20,00% 9.667,55	40,00% 19.335,10	40,00% 19.335,10
13	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	100,00% 1.056.762,80		10,00% 105.676,28	10,00% 105.676,28	30,00% 317.028,84	30,00% 317.028,84	20,00% 211.352,56
14	ENSAIOS E TESTES	100,00% 4.525,17					50,00% 2.262,59	50,00% 2.262,59
15	LIMPEZA	100,00% 5.257,80	10,00% 525,78	10,00% 525,78	10,00% 525,78	10,00% 525,78	10,00% 525,78	50,00% 2.628,90
Porcentagem			4,85%	9,92%	13,76%	25,42%	25,01%	21,04%
Custo			114.352,48	233.768,61	324.289,31	598.858,20	589.276,38	495.648,86
Porcentagem Acumulado			4,85%	14,77%	28,54%	53,95%	78,96%	100,0%
Custo Acumulado			114.352,47	348.121,08	672.410,40	1.271.268,60	1.860.544,98	2.356.193,84